

a tu servicio
con transparencia



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

GERENCIA SUBREGIONAL JAÉN - SAN IGNACIO

**Estado situacional de
Construcción e Implementación del Hospital San Ignacio II-1**

Jaén, Febrero de 2019

ANTECEDENTES DEL PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

- **Código SNIP** : 123826
 - **Unidad Formuladora** : Gobierno Regional Cajamarca -
Dirección Regional de Salud
 - **Unidad Ejecutora** : Gobierno Regional Cajamarca -
Sede Central
 - **Beneficiarios** : 62,456 personas
 - **Monto de Inversión** : **S/ 34'016,961**
 - **Fecha de Viabilidad** : 06/08/2010
- 

VARIACIONES PRESUPUESTALES EN LA **FASE DE INVERSIÓN**

- 1era Verificación de Viabilidad (07/10/2016): **S/ 79'071,580**
 - 2da Verificación de Viabilidad (21/03/2017): **S/ 79'071,580**
 - 3era Verificación de Viabilidad (02/06/2017): **S/ 80'413,770**
 - 4ta Verificación de Viabilidad (20/09/2017): **S/ 81'587,241**
 - Presupuesto actualizado (11/2017): **S/ 80'999,871**
- 

INVERSIÓN REALIZADA A LA FECHA

A la fecha se tiene un gasto de inversión de **S/ 1'883,845.24**; realizado desde el año 2013 hasta el año 2017, desagregado de la siguiente manera:

- Programas Regionales - PRO REGIÓN : **S/ 1'658,468.88**
- Gerencia Sub Regional Jaén : **S/ 225,376.36**

Ejecutoras	Dev
	Acum.
 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL CAJAMARCA	0
 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION CAJAMARCA	1,658,468.88
 REGION CAJAMARCA-JAEN CAJAMARCA	225,376.36

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS

Asimismo, a la fecha se ha realizado las siguientes adquisiciones y contrataciones para la obra:

N°	DESCRIPCIÓN	PROCESO	PROVEEDOR	CONTRATO	MONTO (S/)	FECHA
1	Adquisición de Una (01) Unidad Móvil Camioneta Pick Up 4x4 Doble Cabina	AS N° 11-2017-GR.CAJ-GSRJ	AUTONORT NOR ORIENTE SAC	N° 02-2017-GR.CAJ-GSRJ	140,500.00	21/09/2017
2	Contratación del Servicio de Un (01) Chofer	AS N° 06-2018-GR.CAJ-GSRJ	LUIS ENRIQUE CEVALLOS BERMEO	-----	57,500.00	-----
3	Contratación de Coordinador de Obra	AS N° 05-2018-GR.CAJ-GSRJ	JUAN ERNESTO MALDONADO OLIVA	N° 08-2018-GR.CAJ-GSRJ	161,000.00	19/07/2018
4	Contratación del Servicio de Consultoría para Supervisión de Obra	CP N° 01-2017-GR.CAJ-GSRJ	CONSORCIO UNION SALUD	N° 55-2017-GR.CAJ-GSRJ	2,252,243.95	17/11/2017

ANTECEDENTES: Licitación Pública N° 005-2017-GR-CAJ-GSRJ

- **26-12-2017** **Convocatoria a proceso**
 - **02-03-2018** **Otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE al CONSORCIO SAN IGNACIO, integrado por; Kapo Constructores SAC y UC 10 Sucursal Perú**
 - **15-03-2018** **Consentimiento de la Buena Pro.**
- 

ANTECEDENTES: Licitación Pública N° 005-2017-GR-CAJ-GSRJ

- **11-04-2018** Se declara nulidad de oficio, mediante Resolución N° 072-2018, por la presentación de documentación falsa; carta de compromiso de profesionales.
 - **2018** Denuncia penal, ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Caso N° 026-2018 a cargo de la Fiscal (e) Karin Ninaquispe Gil.
 - **14-05-2018** Se solicita al Tribunal de Contrataciones del OSCE, según Expediente 1691-2018-TCE.
- 

ANTECEDENTES: Adjudicación Simplificada N° 3-2018-GR-CAJ-GSRJ-1

- **30-04-2018** Convocatoria a proceso
 - **01-06-2018** Otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE al CONSORCIO BUENAVENTURA, integrado por; Constructora Fortaleza SAC, Construcciones Ruesma Perú SAC e Inesco Sucursal del Perú.
 - **08-06-2018** Consentimiento de la Buena Pro.
 - **12-07-2018** Consorcio Buenaventura, no presentó la Garantía de Fiel Cumplimiento, perdiendo la Buena Pro otorgada.
- 

ANTECEDENTES: Adjudicación Simplificada N° 3-2018-GR-CAJ-GSRJ-1

- **28-09-2018** Otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE al CONSORCIO LA MOLINA, integrado por; Assignia Infraestructuras SA-Sucursal del Perú, Constructora e Inmobiliaria Orevi SA y, Vayma Asesores Consultores Generales SAC.
 - **19-10-2018** Suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N° 05-2018-GR-CAJ-GSRJ
 - **06-12-2018** Se remitió Oficio N° 525-2018-GR-CAJ-GSRJ al Procurador Público Regional, referente a falsificación de Carta Fianza (Banbif).
- 

ANTECEDENTES: Adjudicación Simplificada N° 3- 2018-GR-CAJ-GSRJ-1

- **2018** Denuncia ante la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa, Jaén, Caso N° 02334-2018 a cargo de la Fiscal Provincial Titular Rosa Falla.
 - **10-12-2018** Se solicita al Tribunal de Contrataciones del OSCE, según Expediente 5159-2018-TCE.
- 

ACCIONES A REALIZAR

- **2019** **Se cuenta con Asignación Presupuestal, por S/ 67'534,910**
 - Diagnóstico de la situación técnica y económica del expediente técnico del proyecto.
 - Subsanación de observaciones o reformulación del expediente técnico producto del diagnóstico realizado.
 - Aprobación del nuevo expediente técnico del proyecto.
 - Iniciar los actos preparatorios para realizar la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de obra.
 - Proceso de selección para la ejecución de obra.
- 

PLAZOS PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES

- Los plazos que se indican, están sujetos a cambios e imprevistos.
- **Diagnóstico** → **Dos (2) meses**
- **Subsanación de observaciones** → **Cuatro (4) meses**
- **Aprobación de expediente técnico** → **Un (1) mes**
- **Actos preparatorios** → **Un (1) mes**
- **Proceso de selección** → **Un mes y medio (1.5) meses**

a tu servicio
con transparencia

Muchas gracias!!!
